



Sede Legale e Uffici: Via Vincenzo Orsini 13 - 90139 Palermo
tel.: +39091280801 - web: www.siciliacquespa.it - pec: siciliacque@siciliacquespa.com

INFORMAZIONI RELATIVE A TEMPI ED INDICATORI DI REALIZZAZIONE
DELLE COMMESSE IN CORSO DI ESECUZIONE NEL 2023 O COMPLETATE NEL 2023

Identificativo della Commessa		Denominazione della commessa	Stato dei lavori	Anno di Ultimazione	Stato del collaudo	Costo complessivo		Finanziamenti pubblici o esterni (se assenti il costo complessivo viene sostenuto interamente con fondi Siciliacque)	
Tipo	Codice					(IVA esclusa)		(€)	Fonte
						(€)	Fonte		
MS	591	Centrale di sollevamento delle acque trattate dal polo di potabilizzazione di Gela	In corso	2024	Non eseguito	4.164.638,75 €	Quadro economico del progetto esecutivo in rev. 01 datato marzo 2022 (stralcio I)	2.300.000,00 €	Piano nazionale degli interventi nel settore idrico di cui alla L. n. 205 del 27/12/2017, art.1, c.516 (Bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020) Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, sezione «acquedotti», primo stralcio, di cui al D.P.C.M. 1 agosto 2019 Deliberazione ARERA 03/12/2019 n. 512/2019/R/IDR, come modificata/integrata da Deliberazione ARERA 16/02/2021 n. 58/2021/R/IDR e Deliberazione ARERA 08/03/2022 n. 95/2022/R/IDR. Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 di cui alla L. n. 190 del 23/12/2014, art. 1, c. 703 (legge di stabilità 2015)
MS	615	Riqualificazione dei sistemi di scarico ed implementazione della strumentazione di controllo della diga Piano del Leone. Comune di Prizzi (PA)	In corso	2025	Non eseguito	2.075.589,06 €	Quadro economico del progetto definitivo rev. 01 datato novembre 2020	2.500.000,00 €	Piano Operativo Infrastrutture, Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio Infrastrutturale esistente, Linea d'azione D4: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe. Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016 (Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020) Delibera CIPE n. 12 del 28/02/2018 (secondo addendum Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020) Accordo MIT-Siciliacque del 12/01/2018 Accordo MIT-Siciliacque del 27/05/2019
MS	650	Diga Fanaco: rivalutazione sismica dello sbarramento e delle opere accessorie ed interventi necessari al miglioramento o adeguamento della sicurezza.	Ultimata	2023	Non eseguito	527.678,70 €	Quadro economico a lavori ultimati	700.000,00 €	Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 di cui alla L. n. 190 del 23/12/2014, art. 1, c. 703 (legge di stabilità 2015) Piano Operativo Infrastrutture, Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio Infrastrutturale esistente, Linea d'azione D4: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe. Delibera CIPE n. 12 del 28/02/2018 (secondo addendum Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020): Accordo MIT-Siciliacque del 30/12/2019
PNRR-FSC	301	Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sudoccidentale: Adduzione da Montescuro Ovest per Mazara, Petrosino, Marsala	In corso	2026	Non eseguito	85.024.199,61 €	Atto d'obbligo con MIMS del 05/07/2022 e allegata scheda intervento	64.052.101,32 €	Piano Nazionale dei Ripresa e Resilienza (PNRR) "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4" D.M. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 517 del 16/12/2021 PNRR-M2C4-I4.1-A2-53 Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 Seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 15 febbraio 2022 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 Piano Operativo Ambiente, Sotto Piano "Interventi Per La Tutela Del Territorio E Delle Acque" L2- Alimentazione di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala - Delibera CIPE 55/2016
NO	635	Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sudoccidentale: Volumi compenso sistemi Garcia, Montescuro Ovest, Favara di Burgio	In corso	2026	Non eseguito	13.280.576,96 €	Progetto esecutivo Rev.00 giugno 2023	10.000.000,00 €	Piano Nazionale dei Ripresa e Resilienza (PNRR) "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4" D.M. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 517 del 16/12/2021 PNRR-M2C4-I4.1-A1-39
NO	633	Raddoppio del II tratto dell'acquedotto Garcia dalla vasca di disconnessione al potabilizzatore Garcia di Sambuca di Sicilia e revamping della stazione di sollevamento Garcia	In corso	2026	Non eseguito	9.898.375,19 €	Progetto esecutivo Rev.02 Aprile 2023	6.825.886,66 €	Piano Nazionale dei Ripresa e Resilienza (PNRR) "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4" D.M. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 517 del 16/12/2021 PNRR-M2C4-I4.1-A2-52
NO	642	Interconnessione dei pozzi Inici del comune di Trapani al sistema sovrambito Montescuro. Comune di Castellammare del Golfo (TP)	In corso	2027	Non eseguito	1.350.000,00 €	Quadro economico del progetto esecutivo Rev. 01 datato gennaio 2021.	1.350.000,00 €	Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 Seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 15 febbraio 2022
MS	546	Revamping della strumentazione di campo e dei collegamenti del PLC e dello SCADA del potabilizzatore Fanaco	In corso	2027	Non eseguito	4.016.536,16 €	Progetto esecutivo Rev.00 Giugno 2023	3.409.986,45 €	Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 Seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 15 febbraio 2022 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 Piano Operativo Ambiente, Sotto Piano "Interventi Per La Tutela Del Territorio E Delle Acque" Delibera CIPE 55/2016 - L3- Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione
MS	661	Lavori di realizzazione del nuovo sistema di automazione e telecontrollo dell'impianto di potabilizzazione Ancipa gestito da Siciliacque S.p.A.	In corso	2027	Non eseguito	6.658.000,00 €	Progetto esecutivo Rev.00 Luglio 2023	3.215.066,00 €	Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 Seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 15 febbraio 2022
MS	657	Riqualificazione del potabilizzatore di Gela da categoria A2 a categoria A3	In corso	2027	Non eseguito	4.175.000,00 €	Quadro economico progetto esecutivo Rev. 00 datato giugno 2021.	4.175.000,00 €	Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 Seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 15 febbraio 2022

MS	637	Potenziamento del sistema Vittoria-Gela	In corso	2027	Non eseguito	8.624.657,31 €	Quadro economico per DIP datato aprile 2022	3.446.000,00 €	Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 Seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 15 febbraio 2022 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 Piano Operativo Ambiente, Sotto Piano "Interventi Per La Tutela Del Territorio E Delle Acque" Delibera CIPE 55/2016 L3- Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione
MS	663	Alimentazione del Comune di Raddusa dall'acquedotto Ancipa	In corso	2027	Non eseguito	1.023.000,00 €	FSC 2021-2027, Delibera CIPESS del 15/02/2022.	1.023.000,00 €	Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 Seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 15 febbraio 2022
MS	647	Manutenzione straordinaria dell'acquedotto Anticipa Basso nelle contrade Crisafi e Portella del Monaco del Comune di Troina (EN), nella contrada Santa Caterina del Comune di Enna, nella contrada capo Darso del Comune di Caltanissetta	In corso	2027	Non eseguito	2.440.000,00 €	Quadro economico progetto esecutivo Rev. 00 datato settembre 2022	2.440.000,00 €	Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 Seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 15 febbraio 2022
MS	649	Manutenzione straordinaria del serbatoio annesso alla centrale di sollevamento Serradifalco dell'acquedotto Fanaco-Madonie Ovest. Comune di Serradifalco (CL)	In corso	2027	Non eseguito	984.986,20 €	Quadro economico progetto esecutivo Rev. 02 giugno 2023	920.000,00 €	Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 Seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 15 febbraio 2022
MS	676	Rifacimento del sistema di automazione e controllo dei sistemi acquedottistici della Sicilia occidentale	In corso	2027	Non eseguito	1.160.000,00 €	Documento di indirizzo alla progettazione Rev.00 21/10/2022	271.460,00 €	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - Piano Operativo Ambiente - Sotto Piano "Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque" - Delibera CIPE 55/2016 - L2 Alimentazione di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala - Convenzione tra Siciliacque e la Autorità di Bacino ex DSG n. 229 del 12/08/2022.
MS	644	Manutenzione straordinaria dell'acquedotto Ancipa Alto nelle contrade Spirini e Salveregina del comune di Cerami (EN), nelle contrade Vigneta, Zafferano, Sant'Agrippina e Paolo Bosco del comune di Nicosia (EN), nelle contrade Nasari e Cicera del comune di Gangi (PA).	In corso	2024	Non eseguito	1.015.000,00 €	Progetto esecutivo Rev.01 Marzo 2020	-	
MS	655	Lavori di Somma Urgenza per l'esecuzione di una variante dell'acquedotto Dissalata da Nubia in c.da Virgini nel territorio di Alcamo	In corso	2024	Non eseguito	835.384,79 €	Progetto esecutivo Rev.00 Gennaio 2023	-	
MS	664	Acquedotto Montescuro Ovest - Spostamento della condotta di attraversamento del fiume Belice dal ponte ANAS sulla S.S. 188	In corso	2025	Non eseguito	430.173,14 €	Progetto esecutivo Rev.00 Luglio 2022	-	
MS	682	Variante all'acquedotto Gela-Aragona per aggirare la frana in contrada Consolida nel territorio di Agrigento	Ultimata	2023	Non eseguito	200.000,00 €	Quadro economico a lavori ultimati	-	
MS	684	Sostituzione di un tratto dell'acquedotto Montescuro Ovest nel territorio di Napola, frazione di Erice (TP)	Ultimata	2023	Non eseguito	75.000,00 €	Quadro economico a lavori ultimati	-	
MS	685	Alimentazione idropotabile del carcere di Trapani dall'acquedotto Dissalata da Nubia	Ultimata	2023	Non eseguito	74.502,90 €	Progetto Rev.00 Gennaio 2023	-	
MS	687	Manutenzione straordinaria della condotta San Leo – Serbatoi Gela del Sistema Gela – Aragona	In corso	2026	Non eseguito	1.280.000,00 €	Progetto definitivo Rev.00 Ottobre 2023	-	